- VILLE DE MAROMME- REHABILITATION D'UN BATIMENT EN MAISON DES ASSOCIATIONS A MAROMME PLANNING DCE Tous Ordre de service 1 jour 20 jours Tous Préparation de chantier 2 jours Lot 01 Installation de tallation de chantier/cantonnement zone chantier/cantonnement 20 jours Lot 01 plan de retrait amiante 1 jour Lot 01 dépose sols amiantés TOUS remise des plans 10 jours ■₁10 jours réservations TOUS plans EXE / VISA 15 jours plans EXE / VISA MOE VISA sur plans EXE 10 jours VISA sur plans EXE / VISA 10 jours Lots 9/10 Neutralisation des 2 jours lisation des réseaux 2 jours réseaux Lots 9/10 Dépose réseaux 10 jours Dépose réseaux 10 jours Lot 01 démolition ouvrages 10 jours lition ouvrages béton, Ouvertures et linteaux 10 jours béton, Ouvertures et 10 jours dépose des fenêtres 10 jours Lot 01 Fondations ascenseur, Fondations ascenseur, serre 10 jours Lot 01 cage ascenseur Ven 03/12/ 10 jours Lot 02 Fabrication: Charpente 5 jours Fabrication: Charpente Metallique Lot 02 Charpente Metallique 10 jours 10 jours ossature secondaire bardage 10 iours 20 jours Lot 04 isolation PSE 20 jours isolation PSE 10 iours Lot 05 pose des fenêtres 10 jours pose des fenêtres bardage polycarbonate 20 jours Lot 04 étanchéité terrasse 2 jours étanchéité terrasse ascenseur tôles perforées 5 jours MOU raccordement 5 jours 5 jours Lot 07 descente EP/EU descente EP/EU Lot 01 Cloisonnement 10 jours Cloisonnement intérieure 10 jours intérieure lot 06 Cloisonnement 15 jours Cloisonnement Placo/Menuis bois 15 jours Placo/Menuis bois Lot 09 Distribution électrique 20 jours Distribution électrique 20 jours Lot 10 Distribution ventilation 15 jours 15 jours Lot 10 distribution CH/PB 10 jours distribution CH/PB 10 jours Lot 10 Interventions chaufferie 10 jours 10 jours Interventions chaufferie Lot 10 appareillage sanitaire 5 jours 5 jours appareillage sanitaire 10 jours préparation peinture lot 09 appareillage électrique 10 jours appareillage électrique 10 jours lot 06 faux plafond 10 jours lot 10 appareillage ventilation 5 jours appareillage ventilation 5 jours lot10 Peinture finitions 14 jours **Peinture finitions** Tous tous essais Tous nettoyage Tous Réception 5 jours Projet: PLANNINGexe Date: Mer 25/08/10 \Diamond Tâche reportée ULYSSES SARL D'ARCHITECTURE 15 RUE DU MOULIN A POUDRE 76 150 MAROMME