

Fiche 0: Tous corps d'états

TACHE	SITUATION	RISQUE PROPRE		RISQUE EXPORTE		RISQUE IMPORTE	
		Origine	Remède	Origine	Remède	Origine	Remède
Livraison matériel et matériau	Camion auto déchargeable	Basculement du porteur	Stabilisation du porteur par vérins	Chute de colis	Balisage de zone Pas d'ouvrier sous la charge		
		Rupture d'élingues	Vérification régulière et changement périodique Correspondance entre résistance de l'élingue et charge levée				
		Fausse manœuvre Basculement des colis	Opérateur habilité Répartition des charges Pas d'ouvrier sous la charge				
	Camion déchargé par grue	Rupture d'élingues	Vérification régulière et changement périodique Correspondance entre résistance de l'élingue et charge levée	Chute de colis	Balisage de zone Pas d'ouvrier sous la charge		
		Fausse manœuvre Basculement des colis	Opérateur habilité Répartition des charges Pas d'ouvrier sous la charge				
	Déchargement manuel		Limitation de la charge des colis Réduire la distance entre point de déchargement et zone de stockage				
	Manœuvre de véhicules			Emprise sur voie publique ou voie de chantier	Mise en place d'un homme de manœuvre et de trafic Avertisseur sonore sur les véhicules		
Trafic sur voie publique	Circulation et stationnement des véhicules de chantier			Emprise sur voie publique	Circulation réglementée et présence d'un homme de trafic	Passage piétons Circulation des véhicules	Signalisation du chantier Respect des règles de circulation et du code de la route
				Pas de stationnement sur trottoir	Respect des parkings matérialisés		
	Passage piétons			Emprise sur trottoir	Mise en place d'un cheminement matérialisé Pas de survol de charge au dessus des piétons		
Installation de chantier	Nettoyage du chantier	Chute ou blessure à cause de gravats	Nettoyage régulier des postes de travail Port de chaussures de sécurité, casque, gants Enlèvement de toutes pointes et clous	Chute ou blessure à cause de gravats	Nettoyage régulier des postes de travail Port de chaussures de sécurité, casque, gants Enlèvement de toutes pointes et clous		

Fiche 0: Tous corps d'états

TACHE	SITUATION	RISQUE PROPRE		RISQUE EXPORTE		RISQUE IMPORTE	
		Origine	Remède	Origine	Remède	Origine	Remède
Installation de chantier	Locaux communs	Respect de la propreté	Nettoyage permanent Désignation d'un responsable du nettoyage Aération régulière	Respect de la propreté	Nettoyage permanent Désignation d'un responsable du nettoyage		
	Stockage matériaux et matériels			Chute, encombrements	Respect des aires de stockage		
	Reconnaissance personnel sur site					Vols, dégradations	Contrôle d'accès Badge d'entreprises Fermeture du chantier Entretien de la clôture
Manutention Levage	Risque général		Pas d'ouvrier sous la charge		Pas d'ouvrier sous la charge		Pas d'ouvrier sous la charge
		Risque mécanique	Contrôle périodique de tous les engins Registre à jour sur chantier	Survol de grue	Avertisseur sonore Homme de manœuvre Limiteur de charge pour survol hors chantier		
		Rupture d'élingues	Vérification régulière et changement périodique Correspondance entre résistance de l'élingue et charge levée	Chute de colis	Balisage de zone		
		Risque opérateur	CACES et autorisation de conduite				
Protection individuelle			Chute de matériaux	Contrôle du chargement à lever	Chute de matériaux	Balisage de zone	
				Casque Chaussures de sécurité Lunettes de protection Gants Vêtements de pluie pour travaux extérieurs Genouillères Casque anti bruit Baudriers réfléchissants			
Matériel électrique		Electrocution	Armoires électriques de chantier protégées par différentiel 30 Ma Fermeture par porte à clef ou plastron de protection des bornes d'alimentation				

