

Fiche Procédure Amiante

TACHE	SITUATION	RISQUE PROPRE		RISQUE EXPORTE		RISQUE IMPORTE	
		Origine	Remède	Origine	Remède	Origine	Remède
Procédure amiante		Dispersion des fibres	Plan de retrait Suivi médical de l'ouvrier Pas d'intérimaires	Pollution amiante	Chantier interdit à toute Entreprise durant la phase D'enlèvement de produits Amiantés Contrôle et analyse d'air Avant, pendant et après Intervention, avec mesure Libératoire		
Dépose couverture Fibro	Coupe attaches	Chute de hauteur	Echafaudage stabilisé Nacelle élévatrice avec Contrôle périodique à jour CACES et autorisation de Conduite pour l'opérateur				
		Coupure	Port de gants Matériel avec carter de protection				
		Projection de limailles	Port de lunettes de protection				
			Pas de coupe avec chalumeau				
	Retrait des plaques	Inhalation de fibres d'amiante	Fixation des fibres par Pulvérisation de brouillard D'eau Port de masque type P3				
		Chute de hauteur	Echafaudage stabilisé Nacelle élévatrice avec Contrôle périodique à jour CACES et autorisation de Conduite pour l'opérateur				
	Evacuation des Plaques		Stockage tampon dans zone réservée et balisée Mise sous polyane estampillé amiante Mise en benne et évacuation En décharge classée avec bordereau de suivi				
Dépose dalles de sol	Retrait des dalles	Inhalation de fibres d'amiante	Fixation des fibres par Pulvérisation de brouillard D'eau Port de masque type P3				
		Contact avec fibres d'amiante	Port de combinaison jetable et De gants jetables				
RAPPEL	Voir fiche 0: TCE						