- VILLE DE MAROMME- REHABILITATION D'UN BATIMENT EN MAISON DES ASSOCIATIONS A MAROMME
PLANNING EXE RECALLE LOT 11 FINITION 28/06/2011

N°	lots concernés	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	Tous	Ordre de service	1 jour	Mar 11/01/11	Mar 11/01/11
2	Tous	Préparation de chantier	20 jours	Mer 12/01/11	Mar 08/02/11
3	Lot 01	Installation de chantier/cantonnement zone	2 jours	Mer 09/02/11	Jeu 10/02/11
4	Lot 01	plan de retrait amiante	20 jours	Mer 12/01/11	Mar 08/02/11
5	Lot 01	dépose sols amiantés	1 jour	Ven 11/02/11	Ven 11/02/11
6	TOUS	remise des plans réservations	10 jours	Mer 12/01/11	Mar 25/01/11
7	TOUS	plans EXE / VISA	20 jours	Mer 26/01/11	Mar 22/02/11
8	MOE	VISA sur plans EXE / VISA	5 jours	Mer 23/02/11	Lun 21/03/11
9	Lots 9/10	Neutralisation des réseaux	2 jours	Mer 26/01/11	Jeu 27/01/11
10	Lots 9/10	Dépose réseaux appareils	10 jours	Ven 28/01/11	Jeu 10/02/11
11	Lot 01	Investigations du sous-sol/fondations	2 jours	Lun 28/02/11	Lun 21/03/11
12	Lot 01	Alléges maçonnées	10 jours	Ven 11/02/11	Jeu 24/02/11
13	Lot 01	démolition ouvrages béton, Ouvertures et linteaux	20 jours	Lun 14/02/11	Jeu 31/03/11
14	Lot 01	démolition cheminée	5 jours	Ven 11/02/11	Jeu 17/02/11
15	Lot 05	dépose des fenêtres	5 jours	Lun 07/02/11	Ven 11/02/11
16	Lot 01	Fondations ascenseur	10 jours	Mar 22/03/11	Lun 04/04/11
17	Lot 01	Fondations serre	5 jours	Mar 05/04/11	Lun 11/04/11
18	Lot 01	cage ascenseur	10 jours	Mar 05/04/11	Lun 18/04/11
19	Lot 01	escaliers rampes seuil	15 jours	Ven 01/04/11	Jeu 21/04/11
20	Lot 02	Fabrication: Charpente galvanisation	10 jours	Mar 22/03/11	Lun 04/04/11
21	Lot 02	Charpente Metallique	15 jours	Mar 12/04/11	Lun 02/05/11
22	Lot 04	isolation PSE sous polycarbonate	20 jours	Mar 19/04/11	Lun 16/05/11
23	Lot 04	isolation PSE NORD	5 jours	Mar 19/04/11	Lun 25/04/11
24	Lot 04	isolation PSE OUEST	5 jours	Mar 26/04/11	Lun 02/05/11
25	Lot 04	isolation PSE SUD	5 jours	Mar 03/05/11	Lun 09/05/11
26	Lot 04	isolation PSE EST	5 jours	Mar 10/05/11	Lun 16/05/11
27	Lot 04	isolation PSE en RDC	25 jours	Mar 17/05/11	Lun 20/06/11
28	Lot 05	approv des fenêtres	32 jours	Lun 14/02/11	Lun 18/04/11
29	Lot 05	pose des fenêtres ALU	6 jours	Lun 25/04/11	Lun 02/05/11
30	Lot 05	pose des fenêtres ALU ascenseur	6 jours	Mar 03/05/11	Mar 10/05/11
31	Lot 05	Habillage tableaux ALU	6 jours	Mar 03/05/11	Mar 10/05/11
32	Lot 05	pose des fenêtres PVC	6 jours	Mer 27/04/11	Mer 04/05/11
33	Lot 08	pose de l'ascenseur	15 jours	Lun 23/05/11	Ven 10/06/11
34	Lot 08	Essai ascenseur	2 jours	Lun 13/06/11	Mar 14/06/11
35	Lot 08	Mise en route ascenseu	2 jours	Mer 15/06/11	Jeu 16/06/11
36	Lot 03	approvisionnement Bard	30 jours	Mar 22/03/11	Lun 02/05/11



Mar 28/06/11

ULYSSES SARL D'ARCHITECTURE
15 RUE DU MOULIN A POUDRE 76 150 MAROMME
TEL 02 35 33 30 76 FAX 02 35 33 47 85

- VILLE DE MAROMME- REHABILITATION D'UN BATIMENT EN MAISON DES ASSOCIATIONS A MAROMME
PLANNING EXE RECALLE LOT 11 FINITION 28/06/2011

N°	lots concernés	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
37	Lot 03	ossature secondaire bardage	15 jours	Mar 03/05/11	Lun 23/05/11
38	Lot 03	bardage polycarbonate	20 jours	Mar 24/05/11	Lun 20/06/11
39	Lot 03	bardage polycarbonate NORD	5 jours	Mar 24/05/11	Lun 30/05/11
40	Lot 03	bardage polycarbonate OUEST	5 jours	Mar 31/05/11	Lun 06/06/11
41	Lot 03	bardage polycarbonate SUD	5 jours	Mar 07/06/11	Lun 13/06/11
42	Lot 03	bardage polycarbonate EST	5 jours	Mar 14/06/11	Lun 20/06/11
43	Lot 03	Couverture polycarbona	5 jours	Mar 21/06/11	Lun 27/06/11
44	Lot 04	étanchéité terrasse ascenseur	5 jours	Mar 19/04/11	Lun 25/04/11
45	Lot 03	tôles perforées	5 jours	Mar 14/06/11	Lun 20/06/11
46	MOU	raccordement chaufferie	15 jours	Lun 23/05/11	Ven 10/06/11
47	Lot 01	Cloisonnement intérieure	10 jours	Mar 19/04/11	Lun 02/05/11
48	Lot 01	enduit	10 jours	Mar 03/05/11	Lun 16/05/11
49	Lot 06	Cloisonnement Placo/Menuis bois	25 jours	Jeu 05/05/11	Mer 08/06/11
50	Lot 09	Distribution électrique	40 jours	Jeu 05/05/11	Mer 29/06/11
51	Lot 10	Distribution ventilation	15 jours	Mar 03/05/11	Lun 23/05/11
52	Lot 10	distribution PB	12 jours	Jeu 05/05/11	Ven 20/05/11
53	Lot 10	distribution CHAUFF	12 jours	Lun 23/05/11	Mar 07/06/11
54	Lot 10	Interventions chaufferie	10 jours	Mer 08/06/11	Mar 21/06/11
55	Lot 10	appareillage sanitaire	12 jours	Lun 19/09/11	Mar 04/10/11
56	Lot 07	préparation peinture	10 jours	Jeu 09/06/11	Mer 22/06/11
57	Lot 09	pose TGBT ET TD	5 jours	Jeu 30/06/11	Mer 06/07/11
58	Lot 09	appareillage électrique	10 jours	Mar 24/05/11	Lun 06/06/11
59	lot 06	faux plafond	15 jours	Jeu 23/06/11	Ven 30/09/11
60	lot 09	appareillage éclairage	15 jours	Jeu 23/06/11	Ven 30/09/11
61	lot 10	appareillage ventilation	5 jours	Jeu 23/06/11	Mer 29/06/11
62	lot07	Peinture finitions	14 jours	Jeu 23/06/11	Mar 12/07/11
63	Lot11	Consultation lot finitions	31 jours	Lun 04/07/11	Lun 15/08/11
64	Lot11	désignation Lot11 Finiti	10 jours	Mar 16/08/11	Lun 29/08/11
65	Lot11	préparation peinture	10 jours	Mar 30/08/11	Lun 12/09/11
66	lot11	Ragréage des sols	10 jours	Mer 14/09/11	Mar 27/09/11
67	Lot 11	Faience	4 jours	Mar 13/09/11	Ven 16/09/11
68	lot11	Peinture de sols	10 jours	Mer 28/09/11	Mar 11/10/11
69	lot11	Peinture finitions	20 jours	Mar 13/09/11	Lun 10/10/11
70	Tous	tous essais	3 jours	Mar 11/10/11	Jeu 13/10/11
71	Tous	nettoyage	5 jours	Ven 14/10/11	Jeu 20/10/11
72	**Tous**	**Réception**	**5 jours**	**Ven 21/10/11**	**Jeu 27/10/11**
73	**Tous**	**délai global**	**196 jours**	**Mar 11/01/11**	**Lun 31/10/11**



Mar 28/06/11

ULYSSES SARL D'ARCHITECTURE
15 RUE DU MOULIN A POUDRE 76 150 MAROMME
TEL 02 35 33 30 76 FAX 02 35 33 47 85